

Stadt Zell am Harmersbach

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben:	Neubau Kindergarten Unterharmersbach Zimmerer- und Holzbauarbeiten
Auftraggeber:	Stadt Zell am Harmersbach Hauptstraße 19 77736 Zell am Harmersbach
Vergabeverfahren:	Öffentliche Ausschreibung
Art des Auftrags:	Bauvertrag nach VOB
Ort der Ausführung:	77736 Zell am Harmersbach
Leistungen:	<u>Holzbauarbeiten in massiven CLT-Wänden ca. 1.700 m²</u> <u>Brettspertholzdecken mit ca. 1.800 m²</u> <u>Fassadenbekleidung aus Holz mit ca. 650 m²</u> <u>Akustikdecken mit ca. 970 m²</u>
Ausführungsfristen:	Baubeginn: 20.07.2026 Fertigstellung: 02.10.2026
Angebotsanforderung:	Die Ausschreibungsunterlagen einschl. der GAEB-Datei können ab sofort über das Deutsche Vergabeportal, www.dtyp.de Bekanntmachungs-ID: CXP4YK2M0HQ <u>kostenlos</u> heruntergeladen werden.
Planung, Bauleitung und Planeinsicht:	KTL Architekten BDA Ingenieure Koczor Teuchert Lünz GBR Rottweil
Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:	Deutsch
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:	Bieter und / oder ihre Bevollmächtigten

Angebotsabgabe:	Das Angebot ist schriftlich oder elektronisch in Textform über das Vergabeportal einzureichen. Eine Angebotsabgabe per Fax oder E-Mail ist nicht zugelassen
Angebotseröffnung:	Montag, den 30.03.2026, um 09:30 bei Stadtverwaltung Zell am Harmersbach, Stadtbauamt, Hauptstraße 19, Rathaus, EG., Zimmer E2-4, 77736 Zell am Harmersbach
Sicherheiten:	Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragssumme Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der Abrechnungssumme
Zahlungsbedingungen:	Nach § 16 VOB/B und den Besonderen und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:	27. April 2026
Sonstige Angaben:	Zuständige Rechtsaufsichtsbehörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabe- verstöße ist das Landratsamt Ortenaukreis, Badstr. 20, 77652 Offenburg.

Günter Pfundstein
Bürgermeister